


COMUNE DI CAGNÒ

Provincia di TRENTO



LAVORI: LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA.

IMPRESA: ELETTRICA s.r.l.

CONTRATTO: _____

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

Il sottoscritto ing. DOMINICI SILVANO Direttori dei Lavori soprassegnati:

visto il verbale di deliberazione della Giunta Comunale n. _____ d.d. _____ con cui veniva approvato in linea esecutiva il progetto esecutivo "LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA - VARIANTE 2" comportante una spesa complessiva di Euro 111.068,88=(centoundicimilasessantotto/97). Di cui Euro 109.687,26 = (centonovemilaseicentoottantasette/26) per lavori a base d'asta, 1.381,62=(milletrecentoottantuno/62) per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta;

visto il contratto/l'offerta n. rep. _____ d.d. 08/05/2017 e registrato a _____ in data al n.e serie _____ con cui il comune ha affidato all'impresa ELETTRICA s.r.l. con sede legale in TAIO (TN), VIA DEL PLAN DEL SANT,36 - P.IVA 01229300221, l'esecuzione dei lavori inerenti l'opera di cui sopra;

visto il verbale di consegna all'impresa ELETTRICA s.r.l., di data 28/07/2017 che fissava il tempo utile per dare termine ai lavori in ___90___ giorni naturale e consecutivi, perciò cessanti il giorno 25/10/2017;

visto il verbale di concordamento nuovi prezzi N. ___1___ ed il relativo atto di sottomissione di data ___08/05/2017___ con i quali vengono introdotte nuove lavorazioni con i rispettivi nuovi prezzi, con i quali l'impresa si impegna a ad eseguire i nuovi lavori;

visto il verbale di sospensione 1 dei lavori di data ___05/08/2017___;

visto il verbale di ripresa dei lavori di data ___05/11/2017___ che fissava il tempo utile per dare termine ai entro il giorno ___26/01/2018___;

visto il verbale di sospensione 2 dei lavori di data __17/12/2017____;

visto il verbale di ripresa dei lavori di data __29/10/2018____ che fissava il tempo utile per dare termine ai entro il giorno __07/12/2018____;

visto la proroga di _____ concessa ai lavori che fissa il nuovo termine per i lavori il _____;

visto il verbale di ultimazione lavori di data 30/11/2018 dal quale risulta che i lavori furono ultimati il giorno 29/11/2018, entro il 07/12/2018 e quindi in tempo utile;

visto la relazione finale e la contabilità dei lavori;

visto lo stato finale dei lavori di data 30/11/2018 dell'importo complessivo netto di Euro 81'890,69=(ottantunomilaottocentonovanta/69) comprensivo di oneri per sicurezza ammontanti a Euro 1.381,62=(milletrecentoottantuno/62) compreso nei limiti della somma autorizzata, firmato dall'impresa senza riserve;

visto che i prezzi applicati alle singole voci di lavori sono quelli compresi nell'atto di contratto e negli atti di sottomissione e verbali di concordamento nuovi prezzi;

visto che l'impresa non ha fatto durante il corso dei lavori, cessioni di crediti o rilascio di procure

visto la dichiarazione di regolarità contributiva ed assicurativa della Ditta d.d. / / (prot. n. d.d. /);

~~visto che gli avvisi opponendum sono stati regolarmente pubblicati sul BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE AUTONOMA TRENINO-ALTO ADIGE N./Nr. Di dd.....nonchè nei rispetti comuni e che ad oggi non sono presenti i reclami;~~

visto la dichiarazione del direttore lavori attestante che durante l'esecuzione dei lavori non sono state occupate permanentemente o temporaneamente proprietà private, né arrecati danni a terzi, per cui si ritiene di poter prescindere dalla pubblicazione degli "avvisi ad opponendum";

visto l'art. 102 del D.Lgs 18 aprile 2016 n. 50 comma 2 Codice degli Appalti: "I contratti pubblici sono soggetti a collaudo per i lavori e a verifica di conformità per i servizi e per le forniture, per certificare che l'oggetto del contratto in termini di prestazioni, obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche e qualitative sia stato realizzato ed eseguito nel rispetto delle previsioni e delle pattuizioni contrattuali. Per i contratti pubblici di lavori di importo superiore a 1 milione di euro e inferiore alla soglia di cui all'articolo 35 il certificato di collaudo, nei casi espressamente individuati dal decreto di cui al comma 8, può essere sostituito dal certificato di regolare esecuzione rilasciato per i lavori dal direttore dei lavori. Per i lavori di importo pari o inferiore a 1 milione di euro e per forniture e servizi di importo inferiore alla soglia di cui all'articolo 35, è

sempre facoltà della stazione appaltante sostituire il certificato di collaudo o il certificato di verifica di conformità con il certificato di regolare esecuzione rilasciato per i lavori dal direttore dei lavori e per forniture e servizi dal responsabile unico del procedimento. Nei casi di cui al presente comma il certificato di regolare esecuzione è emesso non oltre tre mesi dalla data di ultimazione delle prestazioni oggetto del contratto". Essendo l'importo risultante dallo stato finale inferiore a euro 1.000.000,00 (unmlione/00), l'accertamento della regolare esecuzione si esegue mediante certificato di regolare esecuzione rilasciato dal Direttore dei Lavori;

visitati il giorno 29/11/2018 i lavori in contraddittorio con l'impresa Assuntrice e riscontrato che i lavori stessi corrispondono alle previsioni di progetto e che essi sono stati eseguiti a regola d'arte ed in conformità alle prescrizioni contrattuali e a quanto richiesto dal Direttore dei Lavori;

visto che i lavori sono stati eseguiti a regola d'arte, con impiego di idonei materiali, secondo le disposizioni impartite dal direttore dei lavori ed in conformità alle prescrizioni contrattuali;

visto che lo stato di fatto delle opere corrisponde sia qualitativamente che quantitativamente alle registrazioni sugli atti contabili;

visto che l'impresa appaltatrice ha firmato la contabilità dei lavori senza riserve;

CERTIFICA

che i lavori relativi alla: "LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA" assunti dall'impresa ELETTRICA s.r.l. con sede legale TAIO (TN), VIA DEL PLAN DEL SANT, 36 - P.IVA 01229300221, sono stati regolarmente eseguiti e ne accerta il loro importo netto finale nella somma Euro 81'890,69=(ottantunomilaottocentonovanta/69) può essere pagata a saldo di ogni suo avere.


Romallo, 30/11/2018

L'IMPRESA

Il legale rappresentante s.r.l.

Via del Plan del Sant, 36
Fraz. MOLLARO - 38012 PREDATA (TN)
Tel. 0463 469.501 - Fax 0463 469.502
C.F. - Iscr. Reg. Impr. - P. IVA 01229300221

IL DIRETTORE DEI LAVORI



IL DIRIGENTE

Si approva ai sensi della L.P. 26/93 art. 25 comma 2

